

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

RI naam: RI Brandveiligheid 2014

RI type: Brandveiligheid

Voor werkvorm(en): KDV

Leeftijdsgroepen: 0 - 4

Organisatiename:

Locatiename: De Speelhoeve

Inventarisatie voltooid: 16-08-2014

Afgedrukt op: 16-08-2014

RI omschrijving:

Module: Blusmiddelen

Module: Blussen

Module: Bouwmaterialen

Module: Brand melden

Module: Brandcompartimenten

Module: Inrichting

Module: Installaties

Module: Instructie medewerkers

Module: Ontruimen

Module: Ontstekingsbronnen

Module: Risico & Verzekering

Module: Blusmiddelen

Scenario 1 Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Vraag uw medewerkers eens waar de brandblussers en blusdekens hangen. U zult verstandig staan van het aantal mensen dat geen antwoord heeft		Is genomen
Zorg dat de brandblusmiddelen altijd per direct bruikbaar zijn. En zorg dat ze goed zichtbaar en bereikbaar zijn, ook voor bezoekers		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Plattegrond		

Scenario 2 De blusmiddelen worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Laat uw blusmiddelen periodiek controleren door een erkend onderhoudsdeskundige. Slanghaspels kunnen ook door u zelf op hun werking getest worden, toch is af en toe een deskundig oog noodzakelijk		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Scenario 3 Er zijn voldoende blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare blustoestellen) aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Brandslanghaspels hebben een grotere bluskracht dan draagbare blussers. Probeer eens of u op alle plaatsen kunt komen met de straalpijp van een slanghaspel. Als dat kan, dan beschikt u over voldoende haspels		Is genomen
In principe moeten alle plaatsen in het gebouw met een slanghaspel te bereiken zijn		Is genomen
Om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden moeten er voldoende blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare blustoestellen) aanwezig zijn		Is genomen

Module: Blussen

Scenario 1 Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van) personen brand vat

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Leer uw medewerkers hoe ze moeten handelen wanneer (kleding van) personen brand vat. Gebruik de brandwondenwijzer		Is genomen
Organiseer een (gratis) informatieavond voor uw personeel onder leiding van de Brandwondenstichting		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Bouwmaterialen

Scenario 1 De materialen waarmee uw wanden en plafonds zijn afgewerkt zijn moeilijk brandbaar

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Vermijd voorzetwanden van schrootjes en andere dergelijke dunne materialen; ze zijn vrijwel zonder uitzondering zeer brandbaar		Is genomen
Zorg dat de afwerking van wanden en plafonds moeilijk brandbaar is. Dat wil zeggen dat het materiaal niet gemakkelijk aan te steken is en dat het eenmaal ontstoken, niet snel verder brandt		Is genomen

Scenario 2 In uw gebouw bevinden zich alleen brandveilige bouwmaterialen

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg dat in het gebouw geen brandgevaarlijke bouwmaterialen als zachtboard en polystyreen (piepschuim) plafonds en (voorzet) schrootjeswanden aanwezig zijn		Is genomen

Module: Brand melden

Scenario 1 Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor aangewezen plaats

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Geef iemand de taak om de brandweer op te vangen en van de juiste informatie te voorzien		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		

Scenario 2 U bent verzekerd van een snelle brandmelding aan de brandweer

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Een snelle melding en daarmee snel optreden van de brandweer is de zekerste manier om een brand beheersbaar te houden en de veiligheid van het publiek zo goed mogelijk te garanderen		Is genomen
Indien brand in uw gebouw niet snel ontdekt kan worden, zorg dan voor een automatische brandmeldinginstallatie		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Brandcompartimenten

Scenario 1 Alle brand- en rookwerende deuren zijn vrij van deurhaken, deurstoppers of iets anders waarmee de deur toch wordt opengehouden

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Een veilig alternatief om een brandveilige deur toch open te houden is de rookmelder-deurmagneet combinatie		Is genomen
Zorg dat brand- en rookwerende deuren altijd dicht zijn en voorzien zijn van een goedwerkende dranger		Is genomen
Het risico wordt aanvaard:	In verband met kostentechnische overwegingen is niet een rookmelder-deurmagneet geplaatst. Er is geen open vuur in het gebouw (er wordt niet gekookt) en er wordt niet gerookt in het gebouw. het risico is nihil.	

Scenario 2 Alle brand- en rookwerende scheidingen zijn in goede staat (onbeschadigd)

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Controleer of brand- en rookwerende scheidingen in goede staat zijn		Is genomen

Scenario 3 De brandwerende scheidingen bij de brand- en rookwerende deuren lopen ook door boven de verlaagde plafonds

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Er zijn geen brandwerende scheidingen.	

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Inrichting

Scenario 1 Als er plafondbekleding van textiel aanwezig is, is deze op de juiste manier opgehangen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Plafond is vrij van textiel.	

Scenario 2 De aanwezige stoffering en versiering zijn moeilijk brandbaar en druppelen niet bij brand.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing:	Geen verdere stoffering of versiering aanwezig in het pand.	

Scenario 3 De gordijnen voor deuren in vluchtroutes zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg dat de gordijnen voor deuren in vluchtwegen zodanig zijn aangebracht dat zij meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren.		Is genomen

Scenario 4 De vloer- en trapbedekkingen zijn zodanig gelegd dat valpartijen als gevolg van verschuiven, omkrullen of oprollen voorkomen worden.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Vloer- en trapbedekking moet zodanig zijn gelegd dat valpartijen als gevolg van verschuiven, omkrullen of oprollen voorkomen worden.		Is genomen

Scenario 5 De vluchtroute is vrij van opslag en obstakels.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Controleer regelmatig of er ook een rolstoel of een verrijdbaar bedje door naar buiten kan.		Is genomen
Probeer vluchtwegen zoveel mogelijk bij het normale verkeer te betrekken, ze blijven dan automatisch vrij van obstakels.		Is genomen
Zorg dat de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen (ook buiten) vrij zijn van opslag en obstakels.		Is genomen

Scenario 6 Alle deuren in de vluchtroute draaien met de vluchtrichting mee.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg ervoor dat alle deuren in de vluchtroute met de vluchtrichting meedraaien.		Is genomen

Scenario 7 Alle nooddeuren zijn voorzien van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Voorzie alle nooddeuren van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.		Is genomen

Scenario 8 Het brandgevaar van oud / los papier (bij kopieermachines, opslag overtollige emballage) is voldoende ingeperkt.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Gebruik zoveel mogelijk onbrandbare containers.		Is genomen
Wijs een personeelslid aan dat zorg moet dragen voor de orde en netheid in de betreffende ruimten en voor de afvoer van het papier / de emballage.		Is genomen
Zorg voor een ordentelijke, zo compact mogelijke opslag en beperk de opslag door een frequente afvoer van deze zeer brandbare materialen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Scenario 9 Kabels en snoeren zijn in geval deze over de vloer lopen goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen.

Maatregelen:

Kans:

Ernst:

Niet van toepassing: Er liggen geen kabels of snoeren los in het kinderdagverblijf

Scenario 10 Voor het opblazen van ballonnen worden onbrandbare gassen gebruikt.

Maatregelen:

Kans:

Ernst:

Zorg ervoor dat ballonnen altijd gevuld zijn met onbrandbaar gas.

Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Installaties

Scenario 1 Alle deuren die door magneten open gehouden worden, sluiten bij brand.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Geen magnetische deuren in het KDV		

Scenario 2 Alle medewerkers zijn op de hoogte in welke ruimte de elektrische- en de gasinstallatie zich bevinden.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Het is bij brand soms belangrijk dat de brandweer snel de elektriciteit of het gas kan afsluiten. Zorg daarom dat uw personeel deze ruimten kent. Tekstbordjes op de deuren van die ruimten zijn aan te raden.		Is genomen

Scenario 3 De elektrische installatie voldoet aan de installatievoorschriften.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Alle wandcontactdozen en elektrische apparatuur zijn geaard.		Is genomen
Als er een zekering bezwijkt dan wijst dit in het algemeen op een fout in de installatie en/of overbelasting. Laat een installateur de zaak onderzoeken en indien nodig de installatie verzwaren. Periodieke controle door een installateur is aan te raden.		Is genomen
Voldoet de elektrische installatie aan de normale eisen en voorschriften		Is genomen

Scenario 4 De gasflessen, inclusief afsluiters, voldoen aan de eisen gesteld door het stoomwezen (keurmerk).

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Geen gasflessen in het KDV		

Scenario 5 De goede werking van alle installaties wordt regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, gecontroleerd.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Controleer maandelijks de goede werking van de hiervoor genoemde installaties en laat zonodig reparaties uitvoeren.		Is genomen
Deze lekencontroles dienen aangevuld te worden met een periodieke controle door een deskundige installateur.		Is genomen
Onderhoud en controle van installaties dient bijgehouden te worden in een logboek, dit is een wettelijke verplichting. Wijs de taken toe aan personeelsleden.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan, calamiteitenplan		

Scenario 6 De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de eisen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Controleer zelf maandelijks de werking van de installatie, uw leverancier en de brandweer kunnen u instrueren.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudscontract installateur H. de Vries		
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan een aantal standardeisen eisen.		Is genomen
Zorg voor een periodiek onderhoud door de installateur van de noodverlichting.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Dit is terug te vinden in: Onderhoudscontract Installateur H. de Vries

Scenario 7 De schoorsteen wordt minimaal eenmaal per jaar gereinigd.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Geen (werkende) schoorsteen		

Scenario 8 De verbindingen tussen gasflessen en verbruikstoestellen zijn van metaal of van een goedgekeurde GIVEG-slang en in goede staat.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
De verbindingen tussen gasflessen en verbruikstoestellen moeten van metaal of van een goedgekeurde GIVEG-slang zijn gemaakt en geen beschadigingen vertonen.		Is genomen
Laat slangen om de twee jaar vervangen en inspecteer de installatie op beschadigingen bij het vervangen van de flessen (visueel).		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Periodieke controle gasleverancier		

Scenario 9 De vluchtroute-aanduidingen (transparantjes) zijn onder alle omstandigheden (versiering, duisternis) goed zichtbaar.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
De beste manier om de zichtbaarheid te verzekeren is ervoor te zorgen dat de transparantjes constant branden.		Is genomen

Scenario 10 Door middel van gevaar-aanduidingen is aangegeven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Geef aan waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen door middel van een bordje op de deur van de opslagruimte.		Te nemen
Deadline:		1-12-2014 0:00:00
Verantwoordelijke: Marianne Hamersma		
Prioriteit: Laag		

Scenario 11 De prestaties van de automatische brandmeldinstallatie zijn goed.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Brandmeldinstallaties geven soms te veel loze meldingen, vrijwel altijd zijn deze meldingen uit te bannen door aanpassingen in de installatie en/of de werkprocessen. Blijf u niet ergeren en raadpleeg de leverancier.		Is genomen
Er zijn mogelijkheden om de doormelding naar de brandweer te vertragen, zodat u zelf de tijd heeft om uit te zoeken wat er aan de hand is. Hiervoor is overleg met- en instemming van de brandweer nodig.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Gebruik het logboek bij de installatie om loze meldingen gedetailleerd te beschrijven, na een tijdje kunt u patronen ontdekken en oorzaken op het spoor komen. Is genomen

Scenario 12 Uw ontruimingsinstallatie werkt naar behoren.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Wijs het beheer over deze installatie toe aan de medewerker die ook de ontruimingsoefeningen verzorgt. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		Is genomen
Zorg ervoor dat deze installatie werkt en ook tijdig in werking gezet word.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Instructie medewerkers

Scenario 1 Alle medewerkers kennen de procedures, instructies en taken, zowel wat betreft onderhoud en controles, als bij calamiteiten.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Denk aan het aanwijzen van iemand die de brand meldt aan de brandweer. Zorg voor vervangers bij afwezigheid (vakantieperiode of ziekte).		Is genomen
Leg procedures, instructies en taken, zowel wat betreft onderhoud en controles, als bij calamiteiten, vast in een BHV- en/of ontruimingsplan. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		Is genomen
Wijs taken toe en stel huisregels op waar iedereen van op de hoogte is. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Calamiteitenplan		Is genomen
Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de procedures, instructies en taken, zowel wat betreft onderhoud en controles, als bij calamiteiten. Leg uit waarom dingen moeten gaan zoals de regels ze voorschrijven.		Is genomen

Scenario 2 De brandveiligheidsinstructies zijn op goed zichtbare plaatsen opgehangen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg dat de brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen opgehangen zijn. Hang de instructies bijvoorbeeld bij de blusmiddelen.		Is genomen

Scenario 3 De instructie aan de medewerkers wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) herhaald.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Herhaal de instructie aan de medewerkers ten minste eenmaal per jaar.		Is genomen
Stel de huisregels indien noodzakelijk bij. Uw omgeving verandert en nieuwe situaties vragen om aangepaste regels. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan, calamiteitenplan		Is genomen
Zorg ook dat uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers hun taken bij brand kennen.		Is genomen

Scenario 4 Er is extra aandacht voor de brandveiligheid bij een bijzonder evenement, bijvoorbeeld een feest.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Bij speciale evenementen zijn extra brandbeveiligingsmaatregelen wellicht noodzakelijk. Schriftelijk vastgelegd? Ja		Is genomen
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Bij speciale evenementen zijn extra brandbeveiligingsmaatregelen wellicht noodzakelijk. Het risico wordt aanvaard: Gen open vuur tijdens feesten. Roken in het gebouw is verboden.		Is genomen

Scenario 5 Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Afvalbakken en –containers dienen onbrandbaar of op zijn minst moeilijk brandbaar te zijn.		Is genomen
Plaats afgevoerde containers nooit tegen uw gebouw, brandstichting in containers komt té vaak voor!		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Scenario 6 Ouders en (oudere) kinderen worden regelmatig (tenminste één maal per jaar) geïnformeerd over de activiteiten ten aanzien van brandveiligheid op de kinderopvanglocatie.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Ouders worden bij het ophalen van hun kind geïnformeerd over de te nemen of ondernomen activiteiten t.a.v. brandveiligheid..		Is genomen
Ouders worden middels een (nieuws)brief/e-mail geïnformeerd over de te nemen of ondernomen activiteiten t.a.v. brandveiligheid.		Is genomen
Ouders worden tijdens oudergesprekken geïnformeerd over de te nemen of ondernomen activiteiten t.a.v. brandveiligheid..		Is genomen
Ouders worden uitgenodigd voor een (jaarlijks) thema uurtje/middag over brandveiligheid.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Ontruimen

Scenario 1 Uw organisatie beschikt over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Stel een ontruimingsplan op en informeer bij de plaatselijke brandweer of zij dit willen goedkeuren.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		

Scenario 2 Het ontruimingsplan wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) geactualiseerd.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg dat uw ontruimingsplan actueel is. Na iedere aanpassing van (het gebruik van) het gebouw is actualisatie van het ontruimingsplan noodzakelijk.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		

Scenario 3 Er wordt regelmatig (ten minste éénmaal per jaar) een ontruimingsoefening gehouden.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
U moet minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening houden. Evalueer die oefening en noteer de oefening en de lering die er uit getrokken is in een logboek.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		

Scenario 4 Het ontruimingsplan is op een centrale plaats aanwezig.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Hang het ontruimingsplan op een centrale plaatst (bijvoorbeeld bij de ingang van het pand).		Is genomen

Scenario 5 Er is bekend wie, wanneer dat nodig is, de ontruiming opstart.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
De taak van het opstarten van de ontruiming dient bij u of één van de aanwezige medewerkers neergelegd te worden.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		
Maak een speciale set taakomschrijvingen voor brand en andere noodsituaties.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan		

Scenario 6 De nooduitgangen zijn tijdens de openstelling van het gebouw altijd bruikbaar.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Als u inbraak- en/of uitbraakwerende middelen laat aanbrengen, let er dan op dat uw nooduitgangen nog steeds functioneren.		Is genomen
Plaats nooit stoelen, tafels of andere obstakels voor of in de buurt van een nooduitgang.		Is genomen
Zorg dat gedurende de openstelling de nooddeuren altijd direct en zonder gebruik van een sleutel kunnen worden geopend.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Module: Ontstekingsbronnen

Scenario 1 (Plafond)versiering hangt minimaal 2,50 meter boven de vloer.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Ervaring leert dat bezoekers bewust of onbewust decoratie aansteken. Zorg dus dat (plafond)versiering minimaal 2,50 meter boven de vloer hangt.		Is genomen
Niet van toepassing: Geen plafondversiering		

Scenario 2 Er is overal voldoende afstand tussen brandbare materialen en ontstekingsbronnen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Check zelf de temperatuur van brandbare materialen in de buurt van een warmtebron. Als het erg heet aanvoelt, dan is de kans op brand groot.		Is genomen
Gebruik daarom alleen moeilijk brandbare materialen in de buurt van warmtebronnen.		Is genomen
Zorg overal voor voldoende afstand tussen brandbare materialen (stoffering, versiering etc.) en ontstekingsbronnen.		Is genomen

Scenario 3 Er zijn alleen onbrandbare materialen in de meterkast en stookruimte opgeslagen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Niet van toepassing: Er is geen stookruimte of meterkast in het KDV		

Scenario 4 Gordijnen en andere verticale stofferingen hangen minimaal 10 centimeter boven de vloer.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Bedenk dat prullenbakken als asbak misbruikt kunnen worden. Zorg daarom altijd voor brandveilige prullenbakken.		Is genomen
Zelfs in ruimten waar niet gerookt mag worden is het niet ondenkbaar dat mensen stiekem brandende peuken weggoeien. Zorg er daarom voor dat gordijnen en verticale stofferingen geen vlam kunnen vatten en hang ze minimaal 10 cm boven de vloer.		Is genomen

Scenario 5 Er wordt geen open vuur (kaarsen, waxinelichtjes) gebruikt.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Zorg dat er geen kaarsen of waxinelichtjes in het gebouw aanwezig zijn, dan kunnen ze ook niet gebruikt worden.		Is genomen

Module: Risico & Verzekering

Scenario 1 De brandverzekering is goed afgestemd op de te verwachten schade en financiële gevolgen.

Maatregelen:	Kans:	Ernst:
Neem bij een verbouwing contact op met uw verzekeraar om te checken of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.		Is genomen
Zorg dat u goed verzekerd bent. Denk ook aan bedrijfsschade (tijdelijke sluiting) en aansprakelijkheid voor schade en letsel aan de gebruikers van uw pand.		Is genomen

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Actueel Actieplan

Te nemen acties:

Geef aan waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen door middel van een bordje op de deur van de opslagruimte.

Hoort bij module:	Installaties
Hoort bij scenario:	Door middel van gevaar-aanduidingen is aangegeven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
Prioriteit:	Laag
Verantwoordelijke:	Marianne Hamersma
Deadline:	1-12-2014

Uitgevoerde acties:

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Bij speciale evenementen zijn extra brandbeveiligingsmaatregelen wellicht noodzakelijk.

Hoort bij module:	Instructie medewerkers
Hoort bij scenario:	Er is extra aandacht voor de brandveiligheid bij een bijzonder evenement, bijvoorbeeld een feest.
Prioriteit:	Laag
Verantwoordelijke:	Marianne Hamersma
Deadline:	1-7-2014
Uitgevoerd:	16-8-2014
Opmerkingen:	Er is geen open vuur tijdens speciale evenementen. Er wordt niet gerookt in het gebouw